



32. Dialogforum Schienenanbindung FBQ

TOP 5: Stand der Verfahren

TOP 5: Stand der Verfahren

Schienernanbindung FBQ

- PFA Lübeck: Planfeststellungsunterlagen werden vsl. am 30. März 2020 an das EBA übergeben
- PFA 1: Planfeststellungsunterlagen wurden am 14. Dezember 2018 an das EBA übergeben
- PFA 2: Planfeststellungsunterlagen wurden am 4. April 2019 an das EBA übergeben
- PFA 3: Planfeststellungsunterlagen wurden am 8. Mai 2019 an das EBA übergeben
- PFA 4: Planfeststellungsunterlagen wurden am 2. April 2019 an das EBA übergeben
- PFA 5.1: Planfeststellungsunterlagen wurden am 20. November 2018 an das EBA übergeben
- PFA 5.2: Planfeststellungsunterlagen wurden am 20. Mai 2019 an das EBA übergeben
- PFA 6: Planfeststellungsunterlagen wurden am 10. April 2018 an das EBA übergeben

Die Auslegungen der einzelnen Abschnitte sind zur Zeit noch nicht terminiert.

TOP 5: Stand der Verfahren

Fehmarnsundquerung

Zur Zeit in Bearbeitung

- Variantenvergleich Stufe 1.3, Planung von je 5 Varianten pro Planungspaket in Vorplanungstiefe:
 - 3 Varianten für Planfall a (Rückbau der Bestandsbrücke)
 - 1 Variante für Planfall b (Erhalt der Bestandsbrücke mit einer RiFa für 30 Jahre)
 - 1 Variante für Planfall c (Erhalt der Bestandsbrücke für LaV für 130 Jahre)
- Erzeugen der Indikatoren für den Variantenvergleich (~230 Kriterien)
- Erstellung zusätzlicher, detaillierter Umweltgutachten (Natura2000 und Artenschutz) zur Variantenbewertung
- Prüfung möglicher kombinierter Varianten (Tunnel kombiniert mit Brücke zur Reduzierung von Umweltbeeinträchtigungen und Kosten)

Ausblick

- Ende III. Quartal 2019: Ermittlung der Vorzugsvarianten der Planungspakete 1-4
- IV. Quartal 2019: Durchführen des Hauptvariantenvergleiches