

# Bauzeitenplan – marine Arbeiten DE

Aktivität	2021												2022												TDR ref.		
	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Aushub des Tunnelgrabens gesamt (auf deutscher Seite ab dem 21.08.2021) <i>Dredging of entire tunnel trench (in Germany from 21.08.2021)</i>			[Solid bar from month 7 to month 12 of 2022 with arrowhead]																		TDR.11						
	(bis voraussichtlich Januar 2023)																										
Baustelleneinrichtung auf Fehmarn (Bauzäune und Baustellenbüros)* <i>Compound and Fencing Fehmarn</i>			[Dashed bar from month 7 to month 5 of 2022]																		TDR.30						
Errichtung und Rückbau der temporären Zufahrtsstraßen (FBC)* <i>Temporary Roads Fehmarn</i>			[Dashed bar from month 7 to month 7 of 2022]																		TDR.31						
Rückhaltedämme für die Baugrube des Tunnels in offener Bauweise <i>Establishing retaining dikes at the portal area, Fehmarn</i>					[Solid bar from month 10 of 2021 to month 6 of 2022]																		TDR.24				
Entfernung des bestehenden Strandes östlich des Fährhafens <i>Removal of existing beach Fehmarn</i>					[Solid bar from month 10 of 2021 to month 11 of 2021]																		TDR.33				
Umschließungsdämme für die Landgewinnungsfläche und den Arbeitshafen <i>Containment Bunds Fehmarn</i>					[Solid bar from month 10 of 2021 to month 5 of 2022]																		TDR.25				
Arbeitshafen: Molen <i>Breakwaters Fehmarn</i>					[Dashed bar from month 10 of 2021 to month 5 of 2022]																		TDR.34				
Temporäre Sandplattform (inkl. 10 Tage Mobilisierung der Spülleitungen) <i>Temporary Sand Platform Fehmarn</i>					[Solid bar from month 11 of 2021 to month 1 of 2022]																		TDR.32				
Arbeitshafen: Liegeplätze <i>Berths Fehmarn</i>					[Solid bar from month 11 of 2021 to month 6 of 2022]																		TDR.37				
Arbeitshafen: Terminalbereich <i>Terminal Areas Fehmarn (FM)</i>					[Solid bar from month 11 of 2021 to month 1 of 2022]																		TDR.36				
Arbeitshafen: Kabel zur Stromversorgung <i>Utility Connections Fehmarn</i>					[Solid bar from month 11 of 2021 to month 2 of 2022]																		TDR.38				
Schifffahrtszeichen <i>Aids to Navigation Fehmarn</i>					[Solid bar from month 11 of 2021 to month 1 of 2022]																		TDR.35				
Arbeitshafen: Zufahrtsstraße <i>Site Road Fehmarn</i>									[Solid bar from month 3 of 2022 to month 4 of 2022]																		TDR.40
Entladung und Lagerung des marinen Aushubs zur Wiederverwendung in den technischen Bauwerken <i>Stockpiles for use by Others</i>								[Solid bar from month 1 of 2022 to month 8 of 2022]																		TDR.39	
Entladung und Lagerung des marinen Aushubs zur Errichtung der Landgewinnungsfläche <i>Reclamation areas Fehmarn</i>								[Solid bar from month 1 of 2022 to month 12 of 2022 with arrowhead]																		TDR.26	
	(bis voraussichtlich April 2023)																										
Regenentwässerungsauslauf im Bereich des Hafenbeckens <i>Construction Outfall drainage Fehmarn</i>																				[Solid bar from month 11 of 2021 to month 11 of 2021]		TDR.29.2					

\* Im Juli nur auf Flächen, auf denen zuvor Vergrümmungsmaßnahmen durchgeführt wurden (In July only in areas where repelling measures have been undertaken)

Der Bauzeitenplan stellt den Stand der Planungen am 01.06.2021 dar und wird laufend fortgeschrieben. Änderungen können kurzfristig erfolgen.